

			2024					2025					2026					2027																																																						
			des		januar			feb			mar		apr			mai		jun			juli		august			september		oktober		november			desember		jan		feb		mar		apr																															
			50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<div><div>+ -</div><div>Arbejdspakke</div></div> <div><div><div></div><div>Grantoftefn</div></div><div><div></div><div>Indvendig arbejder</div></div></div>	Område	Startdato	Sluttdato																																																																					
	Grantoftefn	16.12.2024	7.4.2027																																																																					
	Grantoftefn	20.1.2025	7.4.2027																																																																					
	Indvendig arbejder	Grantoftefn > Gård 1 > Række 1	20.1.2025 2.6.2025																																																																					
	Indvendig arbejder	Grantoftefn > Gård 1 > Række 3	19.5.2025 24.9.2025																																																																					
	Indvendig arbejder	Grantoftefn > Gård 3 > Række 5	15.9.2025 22.1.2026																																																																					
	Indvendig arbejder	Grantoftefn > Gård 3 > Række 7	9.1.2026 22.5.2026																																																																					
	Indvendig arbejder	Grantoftefn > Gård 5 > Række 9	13.5.2026 18.9.2026																																																																					
	Indvendig arbejder	Grantoftefn > Gård 5 > Række 11	9.9.2026 15.1.2027																																																																					
	Indvendig arbejder	Grantoftefn > Gård 2 > Række 2	7.4.2025 19.8.2025																																																																					
	Indvendig arbejder	Grantoftefn > Gård 2 > Række 4	6.8.2025 9.12.2025																																																																					
	Indvendig arbejder	Grantoftefn > Gård 4 > Række 6	28.11.2025 14.4.2026																																																																					
	Indvendig arbejder	Grantoftefn > Gård 4 > Række 8	27.3.2026 10.8.2026																																																																					
	Indvendig arbejder	Grantoftefn > Gård 6 > Række 10	31.7.2026 3.12.2026																																																																					
	Indvendig arbejder	Grantoftefn > Gård 6 > Række 12	24.11.2026 7.4.2027																																																																					
	Indvendig arbejder	Grantoftefn > Gård 7 > Række 13	7.4.2025 19.8.2025																																																																					
	Indvendig arbejder	Grantoftefn > Gård 7 > Række 15	6.8.2025 9.12.2025																																																																					
	Indvendig arbejder	Grantoftefn > Gård 9 > Række 17	28.11.2025 14.4.2026																																																																					
	Indvendig arbejder	Grantoftefn > Gård 9 > Række 19	27.3.2026 10.8.2026																																																																					
	Indvendig arbejder	Grantoftefn > Gård 11 > Række 21	31.7.2026 3.12.2026																																																																					
	Indvendig arbejder	Grantoftefn > Gård 11 > Række 23	24.11.2026 7.4.2027																																																																					
	Indvendig arbejder	Grantoftefn > Gård 8 > Række 14	7.4.2025 19.8.2025																																																																					
	Indvendig arbejder	Grantoftefn > Gård 8 > Række 16	6.8.2025 9.12.2025																																																																					
	Indvendig arbejder	Grantoftefn > Gård 10 > Række 18	28.11.2025 14.4.2026																																																																					
	Indvendig arbejder	Grantoftefn > Gård 10 > Række 20	27.3.2026 10.8.2026																																																																					
	Indvendig arbejder	Grantoftefn > Gård 12 > Række 22	31.7.2026 3.12.2026																																																																					
	Indvendig arbejder	Grantoftefn > Gård 12 > Række 24	24.11.2026 7.4.2027																																																																					
	Udvendig arbejder	Grantoftefn 96%	7.4.2025 4.2.2027																																																																					
	Udvendig arbejder	Grantoftefn > Gård 1 > Række 1	3.3.2026 11.6.2026																																																																					
	Udvendig arbejder	Grantoftefn > Gård 1 > Række 3	27.5.2026 27.8.2026																																																																					
	Udvendig arbejder	Grantoftefn > Gård 3 > Række 5	17.8.2026 16.11.20...																																																																					
	Udvendig arbejder	Grantoftefn > Gård 3 > Række 7	2.11.2026 4.2.2027																																																																					
	Udvendig arbejder	Grantoftefn > Gård 5 > Række 9	2.2.2026 11.5.2026																																																																					
	Udvendig arbejder	Grantoftefn > Gård 5 > Række 11	27.4.2026 31.7.2026																																																																					
	Udvendig arbejder	Grantoftefn > Gård 2 > Række 2	7.4.2025 16.7.2025																																																																					
	Udvendig arbejder	Grantoftefn > Gård 2 > Række 4	7.7.2025 6.10.2025																																																																					
	Udvendig arbejder	Grantoftefn > Gård 4 > Række 6	22.9.2025 22.12.20...																																																																					
	Udvendig arbejder	Grantoftefn > Gård 4 > Række 8	8.12.2025 16.3.2026																																																																					
	Udvendig arbejder	Grantoftefn > Gård 6 > Række 12	3.6.2025 4.9.2025																																																																					
	Udvendig arbejder	Grantoftefn > Gård 7 > Række 13	20.7.2026 19.10.20...																																																																					
	Udvendig arbejder	Grantoftefn > Gård 7 > Række 15	6.10.2026 8.1.2027																																																																					
	Udvendig arbejder	Grantoftefn > Gård 9 > Række 17	3.3.2026 11.6.2026																																																																					
	Udvendig arbejder	Grantoftefn > Gård 9 > Række 19	27.5.2026 27.8.2026																																																																					
	Udvendig arbejder	Grantoftefn > Gård 11 > Række 21	17.8.2026 16.11.20...																																																																					
	Udvendig arbejder	Grantoftefn > Gård 11 > Række 23	2.11.2026 4.2.2027																																																																					
	Udvendig arbejder	Grantoftefn > Gård 8 > Række 14	25.8.2025 24.11.20...																																																																					
	Udvendig arbejder	Grantoftefn > Gård 8 > Række 16	10.11.2025 13.2.2026																																																																					
	Udvendig arbejder	Grantoftefn > Gård 10 > Række 18	7.4.2025 16.7.2025																																																																					
	Udvendig arbejder	Grantoftefn > Gård 10 > Række 20	7.7.2025 6.10.2025																																																																					
	Udvendig arbejder	Grantoftefn > Gård 12 > Række 22	22.9.2025 22.12.20...																																																																					
	Udvendig arbejder	Grantoftefn > Gård 12 > Række 24	8.12.2025 16.3.2026																																																																					